

# COMUNE DI VILLANOVA MARCHESANA

## PROVINCIA DI ROVIGO

- SETTORE UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. Reg. Gen. 3 del 15-01-2025

---

OGGETTO: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO AGLI IMPIANTI COMUNALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ESISTENTI IN LOC. CANALNOVO E VIA DELLA LIBERTA' NEL TERRITORIO COMUNALE - SECONDO INTERVENTO" finanziato con i Fondi di cui all'art. 1 comma 29, della Legge 27.12.2019 n. 160 - EX contributi fatti rientrare nel PNRR, anni dal 2020 al 2024 - UNIONE EUROPEA NextGenerationEU - FONDI PNRR M2C4-2.2-A - AFFIDATI ALLA DITTA ELETTROCoSTRUZIONI ROVIGO SRL- APPROVAZIONE ATTI CONTABILI E FINALI - C.R.E. e LIQUIDAZIONE SALDO IMPRESA - cup B24H22001110006. CIG: B1A0720753

---

L'anno duemilaventicinque, il giorno quindici del mese di gennaio, nel proprio ufficio:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto lo statuto comunale;

Visto il D. Lgs. n.118 del 23.06.2011 "Armonizzazione dei sistemi contabili";

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi di questo Ente ed il regolamento comunale di contabilità;

**Richiamate :**

- a deliberazione di Consiglio Comunale nr. 29 del 22/12/2023 che approva definitivamente il Bilancio di Previsione pluriennale 2024-2026 ed annuale 2024;
- a deliberazione di Giunta Comunale n. 01 del 04.01.2024, che approva l'assegnazione definitiva delle risorse finanziarie;

**ATTESO** che al dipendente RIZZI geom. Luca è stata disposta la prevista nomina di responsabile del Servizio (E.Q.) nonché RUP per le oo.pp. del settore con decreto sindacale N. 2 in data 07.01.2025 in applicazione dell'articolo 109 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (poi, T.U.EE.LL.);

#### **RICHIAMATI:**

- il D.Lgs. n. 50 in data 18.04.2016 e ss.mm.ii., così modificato dal D.Lgs. in data 19.04.2017 n. 56 e ss.mm.ii. e dal D.L. 18.04.2019, n. 32, convertito con modificazioni nella Legge 14.06.2019, n. 55;
- la deliberazione A.N.A.C. n. 1097 in data 26.10.2016, ad oggetto: «Linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18.04.2016. n. 50, recanti *“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*», da ultimo aggiornate D.L. 18.04.2019, n. 32, convertito con modificazioni nella Legge 14.06.2019, n. 55, con delibera del Consiglio ANAC n. 636 del 10.07.2019;
- il D.L. 16.07.2020, N. 76 recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”* convertito con modificazioni nella Legge 11.09.2020, n. 120;
- il D.L. 31.05.2021, n. 77 (c.d. *Decreto Semplificazioni bis*), convertito con modificazioni nella Legge 29.07.2021 n. 108;
- Visto IL D.LGS 36/2023 ed in particolare l’art. 225
- il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., per le parti applicabili;
- l’art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12/11/2010, n. 187 (Tracciabilità dei flussi finanziari);

**ATTESO** che con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 in data 12.04.2024, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell’opera ridenominata **“APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO AGLI IMPIANTI COMUNALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ESISTENTI IN LOC. CANALNOVO E VIA DELA LIBERTA’ NEL TERRITORIO COMUNALE - SECONDO INTERVENTO - CUP: B24H22001110006 FINANZIATO DALLA L. 160/2019 - CONTRIBUTI AI COMUNI - ANNO 2024”**;

**CHE**, come desunto dal quadro economico la somma complessiva dell’opera ammontava ad € 50.000,00;

**CHE** di tale somma **€ 40.968,20** erano destinati a Lavori comprensivo di oneri sulla sicurezza (pari ad € 400,00), mentre € 9.031,80 erano inserite tra le somme a disposizione dell’amministrazione;

**ATTESO** CHE con propria precedente determinazione n. 80 del 21/05/2024 (preceduta dalla determina a contrarre n. 55 del 15/04/2024) vennero affidati i lavori **EFFICIENTAMENTO ENERGETICO AGLI IMPIANTI COMUNALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ESISTENTI IN LOC. CANALNOVO E VIA DELLA LIBERTA’ NEL TERRITORIO COMUNALE - SECONDO INTERVENTO** " finanziato con i Fondi di cui all'art. 1 comma 29, della Legge 27.12.2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) in successione rientranti nei contributi PNRR, anni dal 2020 al 2024 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NextGenerationEU - FONDI PNRR M2C4-2.2-A - ALLA DITTA ELETTROCoSTRUZIONI ROVIGO SRL c.f. e p.iva 01157040294 con sede in Via della Cooperazione 5 – Z.A.C. Rovigo per la somma contrattuale **di € 39.605,50 + IVA 22%**;

**CHE** l’impresa eseguiva i lavori a mezzo di lettera ordinativo ai sensi dell’art. 18 del D.lgs 36/2023 comma 1<sup>^</sup> trasmessa in data 21/05/2025 prot. 2675, , anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, così come previsto dall’art. 18 c. 1 del d.lgs 36/2023

#### **RICORDATO inoltre**

**CHE** la consegna dei lavori avvenne con verbale redatto dalla D.L. BORDIN Ing. massimo e l’Impresa, in data 02/09/2024

**CHE** i medesimi furono sospesi in data 11/11/2024 e ripresi con successivo verbale in data 09/12/2024

**CHE** l’ultimazione lavori è stata accertata in data 12/12/2024, entro il termine utile previsto da contratto (vedasi verbale agli atti prot. 6061/2024);

**CHE** detto intervento ricondotto al finanziamento previsto dall'art. 1 comma 29, della Legge 27.12.2019 n. 160 (*Legge di Bilancio 2020*), per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, prevedeva l'assegnazione ai comuni nel limite complessivo di 500 milioni di Euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:

- a) *efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili*;
- b) *sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche*;

- il successivo comma 31 del citato art. 1 recita: *"Il Comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'art. 21 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 18.04.2016, n. 50"*;

**Accertato** nel contempo che l'opera dapprima ricadente nell'ambito del PNRR M2C4-2.2-A, a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN dell'8 dicembre 2023, per mezzo della quale si è proceduto all'approvazione della revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano, la Misura M2C4I2.2, all'interno della quale confluivano le risorse di cui all'articolo 1, comma 29, della legge n.160/2019 (Piccole opere) e di cui all'articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge n.145/2018 (Medie opere), è stata stralciata dal Piano, fermo restando il finanziamento degli interventi a valere sulle risorse nazionali stanziata a legislazione vigente;

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Interno del 30.01.2020, pubblicato nella G.U. n. 31 del 07.02.2020, emanato in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 29-37 della suindicata Legge 27.12.2019 n. 160 (*Legge di Bilancio 2020*), recante *l'assegnazione ai Comuni, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024*, dei contributi di cui sopra è detto e con il quale viene assegnato al Comune di Villanova Marchesana il contributo di € 50.000,00 per interventi succitati;

**Fatto presente** che, al finanziamento di detta opera per la spesa complessiva di € **50.000,00** si è provveduto pertanto con il contributo previsto dall'art. 1, commi 29-3, della Legge 27.12.2019 n. 160 (*Legge di Bilancio 2020*), attuato con Decreto del Ministero dell'Interno in data 30.01.2020, e con stanziamento iscritto nel Bilancio Annualità 2024 a Cap. 3479 codice 10.05-2.02.01.09.012;

**Dato atto** che, per il citato Progetto, attraverso il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (C.I.P.E.), è stato acquisito il Codice Unico di Progetto (**C.U.P.) n. B24H22001110006**, nonché il CIG gara: B1A0720753

**VISTA** la contabilità finale, e presentata dalla D.L. Ing. BORDIN Massimo ed acquisita al prot. Comunale n. 6046 del 18/12/2024 debitamente integrata su richiesta del RUP

**CHE** la documentazione contabile finale attesta che:

- I lavori conclusi ammontano a complessivi € **39.205,50** oltre ad € 400,00 per oneri sulla sicurezza cos' per complessive € **39.605,50 oltre IVA**;
- il Certificato di regolare esecuzione è stato redatto in data 12/12/2024;
- sono acquisiti agli atti: il Libretto delle misure, lo stato finale, il rilievo planimetrico delle opere eseguite, la dichiarazione di conformità degli impianti ai sensi del D.M. 37/2008 e L. 186/68, la relazione finale di osservanza dei Criteri Ambientali Minimi;

**VISTO** pertanto il Dlgs 36/2023 e il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;

**VISTA** la regolarità del DURC on Line Numero Protocollo INPS\_43059392 Data richiesta 17/10/2024 Scadenza validità 14/02/2025;

**CHE** al momento del pagamento sarà effettuata l'opportuna verificata degli eventuali inadempimenti – AGENZIA ENTRATE mediante accesso al portale MEPA

**Tutto ciò premesso**

#### D E T E R M I N A

- 1) DI DARE ATTO che quanto in esordio esposto si intende qui riportato e fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) DI prendere atto della documentazione presentata dalla D.L. Ing. BORDIN Massimo ed acquisita agli atti con prot. comunale n. 6061 del 18/12/2024 in relazione alla contabilità finale dell'opera appaltata alla ditta ELETTROCoSTRUZIONI ROVIGO srl c.f. e p.iva 01157040294 con sede in Via della Cooperazione 5 – Z.A.C. Rovigo;
- 3) Di dare atto che risultano conclusi nei termini i lavori di cui in oggetto così come da certificato fine lavori in premessa citato a firma del tecnico incaricato Ing. BORDIN Massimo di San Bellino (RO) D.L.;
- 4) Di approvare la contabilità finale allegata alla presenta procedura e relativa alle opere succitate, nonché il certificato di regolare esecuzione approvando altresì lo stato finale, provvedendo a liquidare e pagare alla su menzionata ditta ELETTROCoSTRUZIONI ROVIGO srl, su presentazione di regolare fattura elettronica, la somma accertata ed ammontante ad € **39.605,50 oltre IVA 22%** così per complessive € **48.318,71** mediante imputazione nell'apposito cap.lo di bilancio n. **3479** a favore della ditta surrichiamata ELETTROCoSTRUZIONI ROVIGO SRL;

Di dare atto che il link di pubblicazione della presente procedura è : [Url sito istituzionale:](https://sac2.halleysac.it/c029051/zf/index.php/bandi-gara/bandi-gara/dettaglio-bando/bando/46)

<https://sac2.halleysac.it/c029051/zf/index.php/bandi-gara/bandi-gara/dettaglio-bando/bando/46>

#### ATTESTA INOLTRE:

- l'insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, sia in capo all'istruttore, sia in capo al responsabile firmatario dell'atto medesimo;
- ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento;

*Ai fini della trasparenza e delle norme anticorruzione si attesta che:*

- *il Resp.le del progetto è il Sig. Rizzi Luca nominato con decreto del Sindaco;*
- *il Resp.le dell'esecuzione è il Sig. Rizzi Luca;*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rizzi Luca\*

(\*) La firma è resa autografa ex art. 1 comma 87 della Legge n. 549/1995



**CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE  
IN FASE PREVENTIVA**

**CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE  
IN FASE SUCCESSIVA**

Ai sensi dell'art. 151, c. 4 del D.Lgs n. 267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Imp. n.

Villanova Marchesana, lì 28-01-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to FINOTTI PAOLO\*

.....

Io sottoscritto Incaricato della Pubblicazione, attesto che copia della presente determinazione – allegati omissis – viene inserita nell'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1 della L. n. 69/2009 in data 28-01-2025 e vi rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi.

Villanova Marchesana, 28-01-2025

L'Incaricato della Pubblicazione  
F.to Rizzi Geom. Luca\*